



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRAS AL 31 DE MARZO DE 2019

RUBRO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. OP.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	BENEFIC.	META		UNIDAD	No. DE CONTRATO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE ANTICIPO	MONTO EJERCIDO	SALDO	EMPRESA CONTRATISTA	RESIDENTE	PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO		PLAZO DE EJECUCION REAL		AVANCE FISICO TOTAL%
						PROGRAM.	EJERCIDA										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
K003.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018 (REGION MARITIMA)	OP0001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE LAS CALLES JUAN DE GRIJALVA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA. REFRENDO 2018 (ANTES OP0166).	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO	22,795 HAB.	82.55	80.00	ML	CO-DOOTSM-IO-827003993-E25-2018-HIDROCARBUROS-OP0166/2018	\$ 1,280,249.87	\$ 1,260,993.83	\$ 378,298.16	\$ 1,260,934.77	\$59.06	DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V.	ING. JOSE GUADALUPE SOLIS GOMEZ	28/12/2018	10/02/2019	28/12/2018	10/02/2019	100%
K012.- EDIFICIOS PUBLICOS	INGRESOS DE GESTION (2018)	OP0002	IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA. REFRENDO 2018 (ANTES OP0167).	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO	22,795 HAB.	498.32	495.87	M2	CO-DOOTSM-IG-070-OP0167/2018	\$ 316,344.19	\$ 312,058.95	\$ 93,617.68	\$ 312,058.95	\$0.00	DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V.	ING. DENIS JESUS CARDENAS CRUZ	28/12/2018	26/01/2019	28/12/2018	07/02/2019	100%
K003.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018 (REGION TERRESTRE)	OP0003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON TRAMO. CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES - CALLE FELIPE J. SERRA. REFRENDO 2018 (ANTES OP0168).	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO	22,795 HAB.	55.30	55.30	ML	CO-DOOTSM-IO-827003993-E26-2018-HIDROCARBUROS-OP0168/2018	\$ 612,990.07	\$ 604,388.43	\$ 181,316.53	\$ 604,388.43	\$0.00	GUSTAVO CORREA FUENTE	ARQ. JORGE LUIS OCHOA MONTERO	28/12/2018	31/01/2019	28/12/2018	31/01/2019	100%
K003.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018 (REGION TERRESTRE)	OP0004	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO: CALLE IGNACIO ZARAGOZA - CALLE REFORMA. REFRENDO 2018 (ANTES OP0169).	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO	22,795 HAB.	31.00	31.00	ML	CO-DOOTSM-IO-827003993-E26-2018-HIDROCARBUROS-OP0169/2018	\$ 397,926.63	\$ 393,189.33	\$ 117,956.80	\$ 393,189.33	\$0.00	GUSTAVO CORREA FUENTE	ARQ. JORGE LUIS OCHOA MONTERO	28/12/2018	26/01/2019	28/12/2018	26/01/2019	100%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRAS AL 31 DE MARZO DE 2019

RUBRO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. OP.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	BENEFIC.	META		UNIDAD	No. DE CONTRATO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE ANTICIPO	MONTO EJERCIDO	SALDO	EMPRESA CONTRATISTA	RESIDENTE	PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO		PLAZO DE EJECUCION REAL		AVANCE FISICO TOTAL%
						PROGRAM.	EJERCIDA										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
K003.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018 (REGION TERRESTRE)	OP0005	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA TRAMO. CALLE 5 DE MAYO - CALLE BENITO JUAREZ GARCIA. REFRENDO 2018 (ANTES OP0170).	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO	22,795 HAB.	37.70	37.70	ML	CO-DOOTSM-IO-827003993-E26-2018-HIDROCARBUROS-OP0170/2018	\$ 519,789.89	\$ 512,060.34	\$ 153,618.10	\$ 512,060.34	\$0.00	GUSTAVO CORREA FUENTE	ARQ. JORGE LUIS OCHOA MONTERO	28/12/2018	31/01/2019	28/12/2018	31/01/2019	100%
K003.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018 (REGION TERRESTRE)	OP0006	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA. REFRENDO 2018 (ANTES OP0171).	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO	22,795 HAB.	18.00	18.00	ML	CO-DOOTSM-IO-827003993-E26-2018-HIDROCARBUROS-OP0171/2018	\$ 196,678.93	\$ 193,832.10	\$ 58,149.63	\$ 193,832.10	\$0.00	GUSTAVO CORREA FUENTE	ARQ. JORGE LUIS OCHOA MONTERO	28/12/2018	21/01/2019	28/12/2018	21/01/2019	100%
K003.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018 (REGION MARITIMA)	OP0007	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE: RIVA PALACIO Y LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA. REFRENDO 2018 (ANTES OP0172).	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO	22,795 HAB.	10.00	18.00	ML	CO-DOOTSM-IO-827003993-E25-2018-HIDROCARBUROS-OP0172/2018	\$ 322,960.19	\$ 317,389.91	\$ 95,216.98	\$ 317,362.44	\$27.47	DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V.	ING. JOSE GUADALUPE SOLIS GOMEZ	28/12/2018	11/01/2019	28/12/2018	11/01/2019	100%
K003.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018 (REGION MARITIMA)	OP0008	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO. REFRENDO 2018 (ANTES OP0173).	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO	22,795 HAB.	41.25	12.00	ML	CO-DOOTSM-IO-827003993-E25-2018-HIDROCARBUROS-OP0173/2018	\$ 583,987.11	\$ 575,204.55	\$ 172,561.37	\$ 575,144.38	\$60.17	DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V.	ING. JOSE GUADALUPE SOLIS GOMEZ	28/12/2018	26/01/2019	28/12/2018	26/01/2019	100%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRAS AL 31 DE MARZO DE 2019

RUBRO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. OP.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	BENEFIC.	META		UNIDAD	No. DE CONTRATO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE ANTICIPO	MONTO EJERCIDO	SALDO	EMPRESA CONTRATISTA	RESIDENTE	PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO		PLAZO DE EJECUCION REAL		AVANCE FISICO TOTAL%
						PROGRAM.	EJERCIDA										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
K008.- CARRETERAS	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS. - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMA) REMANENTE 2018.	OP0009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO RURAL DE ACCESO A LA COL. CAPARROSO DE SIMON SARLAT	0331.- COL. CAPARROSO, CENTLA, TABASCO.	1,886 HAB.	1.00	1.00	KM	CO-DOOTSM-IO-827003993-E1-2019-HIDROCARBUROS-OP0009/2019	\$ 2,472,324.66	\$2,447,802.70	\$734,340.81	\$2,447,802.70	\$0.00	PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	ARQ. JORGE LUIS OCHOA MONTERO	28/02/2019	19/03/2019	28/02/2019	19/03/2019	100%
K005.- URBANIZACION	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS. - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION TERRESTRE) REMANENTE 2018.	OP0010	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE QUINTIN ARAUZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO	0061.- VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA, TABASCO.	8,188 HAB.	1,014.00		M2	CO-DOOTSM-IO-827003993-E2-2019-HIDROCARBUROS-OP0010/2019	\$ 2,120,172.13	\$2,099,509.08	\$629,852.73	\$2,099,509.08	\$0.00	ESDRAS TARACENA GOMEZ	ING. DENIS JESÚS CÁRDENAS CRUZ	28/02/2019	19/03/2019	28/02/2019	19/03/2019	100%
K005.- URBANIZACION	RAMO GENERAL 33 FIII. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0011	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE QUINTIN ARAUZ ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y CALLE CUAUHEMOC	0061.- VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA, TABASCO.	8,188 HAB.	2,007.17		M2	CO-DOOTSM-33-001-OP0011/2019	\$ 4,019,064.73	\$3,979,824.63	\$1,193,947.39			RAUL GONZALEZ OLAN	ING. DENIS JESÚS CÁRDENAS CRUZ	11/03/2019	09/05/2019	11/03/2019		30%
K014.- MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA	RAMO GENERAL 33 FIII. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0012	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA "PROFESOR MARCOS E. BECERRA", CLAVE: 27DPB0080E	0241.- COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CENTLA, TABASCO.	50 ALUMNOS	1.00		AULA	CO-DOOTSM-33-002-OP0012/2019	\$ 386,671.14	\$382,536.19	\$114,760.85			P. B. MAPA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ING. EDUARDO SANTANA TORRES	11/03/2019	24/04/2019	11/03/2019		27%
K004.- ELECTRIFICACION	RAMO GENERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS. - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMA) REMANENTE 2018.	OP0013	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR ZAPOTAL	0002.- COL. ALVARO OBREGON (SANTA CRUZ), CENTLA, TABASCO.	1,304 HAB.	22.00	22.00	LUMINARIAS	CO-DOOTSM-AO-827003993-E3-2019-HIDROCARBUROS-OP0013/2019	\$ 251,445.65	\$251,445.65	\$75,433.70	\$ 251,410.81	\$34.84	ELVIRA BAEZA SANCHEZ	ING. ROBERTO CRISOSTOMO GÓMEZ	28/02/2019	11/03/2019	28/02/2019	11/03/2019	100%



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



REPORTE DE AVANCES FISICOS DE OBRAS AL 31 DE MARZO DE 2019

RUBRO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. OP.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	BENEFIC.	META		UNIDAD	No. DE CONTRATO	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE ANTICIPO	MONTO EJERCIDO	SALDO	EMPRESA CONTRATISTA	RESIDENTE	PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO		PLAZO DE EJECUCION REAL		AVANCE FISICO TOTAL%
						PROGRAM.	EJERCIDA										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
K005.- URBANIZACION	RAMO GENERAL 33 FIII. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0014	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO TRAMO: CALLE FCO. JAVIER MINA - CALLE HERMENEGILDO GALEANA	0001.- CD. DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO	22,795 HAB.	860.31		M2	CO-DOOTSM-33-006-OP0014/2019	\$ 426,657.83	\$419,705.30	\$125,911.59			PROVEEDORA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES PROMAYCO ALTOHESA, S.A. DE C.V.	ING. LUIS ANGEL MIRANDA PRIEGO	11/03/2019	14/04/2019	11/03/2019		70%
K014.- MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA	RAMO GENERAL 33 FIII. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0015	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CAMPOS PAYRO, CLAVE:27DJN00032F	0004.- RA. BENITO JUAREZ, CENTLA, TABASCO.	80 ALUMNOS	2.00		AULAS	CO-DOOTSM-33-003-OP0015/2019	\$ 919,597.01	\$911,201.60	\$273,360.48			CONSTRUCCIONES RAZA, S.A. DE C.V.	ARQ. JOSE ALBERTO LOPEZ GARCIA	11/03/2019	09/05/2019	11/03/2019		30%
K014.- MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA	RAMO GENERAL 33 FIII. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0016	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" CLAVE: 27DPR1649X	0061.- VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA, TABASCO.	50 ALUMNOS	1.00		AULA	CO-DOOTSM-33-007-OP0016/2019	\$ 384,076.35	\$380,227.96	\$114,068.39			MARIA ASUNCION HERNANDEZ PEREZ	ING. DENIS JESUS CARDENAS CRUZ	12/03/2019	25/04/2019	12/03/2019		40%
K014.- MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA	RAMO GENERAL 33 FIII. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0017	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "TIERRA Y LIBERTAD", CLAVE: 27ETV0233R	0027.- EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), CENTLA, TABASCO.	154 ALUMNOS	89.70		ML	CO-DOOTSM-33-004-OP0017/2019	\$ 254,113.67	\$253,032.82	\$75,909.85			CONSORCIO ELISAMA, S.A. DE C.V.	ING. CARLOS GERONIMO REYES	11/03/2019	08/04/2019	11/03/2019		70%
K014.- MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA	RAMO GENERAL 33 FIII. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	OP0018	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "TIERRA Y LIBERTAD", CLAVE: 27ETV0233R	0027.- EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), CENTLA, TABASCO.	154 ALUMNOS	1.00		SERVICIO SANITARIO	CO-DOOTSM-33-005-OP0018/2019	\$ 362,123.59	\$360,419.70	\$108,125.91			CONSORCIO ELISAMA, S.A. DE C.V.	ING. CARLOS GERONIMO REYES	11/03/2019	24/04/2019	11/03/2019		30%

ELABORO

REVISO

ARQ. FRANKLIN GARCIA SUAREZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

C. JORGE ZURITA CORRIGEUX
DIRECTOR