

**MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.**

REPORTE DE OBRAS  
CORTE AL MES DE : MARZO  
MODALIDAD: CONTRATO

Cve. Inversión	P.P	Descripción	Localidad	F.F	Inicio Prog.	Termino Prog.	Inicio Real	Termino Real	Modalidad Ejecución	Presupuesto Modificado	Devengado	Situación	Meta	Población Beneficiada	Avance Físico	Avance Finan.
OP0001	K003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE LAS CALLES JUAN DE GRIJALVA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, REFRENDO 2018 (ANTES OP0166)	0001 Frontera,CD	23	01-ene-19	10-feb-19	01-ene-19	10-feb-19	CONTRATO	1,280,249.87	1,260,934.77	PROCESO	82.5500 METRO LINEAL.	22795	100	1.02
OP0002	F013	IMPERMEABILIZACION EN LOZA DE AZOTEA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTLA, REFRENDO 2018 (ANTES OP0167)	0001 Frontera,CD	66	01-ene-19	26-ene-19	01-ene-19	07-feb-19	CONTRATO	316,344.19	312,058.95	PROCESO	498.3200 METRO CUADRADO	22795	100	1.01
OP0003	K003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON TRAMO: CALLE ANDRES SANCHEZ MAGALLANES - CALLE FELIPE J. SERRA, REFRENDO 2018 (ANTES OP0168)	0001 Frontera,CD	23	01-ene-19	31-ene-19	01-ene-19	31-ene-19	CONTRATO	612,990.07	604,388.43	PROCESO	55.3000 METRO LINEAL.	22795	100	1.01
OP0004	K003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO: CALLE IGNACIO ZARAGOZA - CALLE REFORMA, REFRENDO 2018 (ANTES OP0169)	0001 Frontera,CD	23	01-ene-19	26-ene-19	01-ene-19	26-ene-19	CONTRATO	397,926.63	393,189.33	PROCESO	31.0000 METRO LINEAL.	22795	100	1.01
OP0005	K003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA TRAMO: CALLE 5 DE MAYO - CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, REFRENDO 2018 (ANTES OP0170)	0001 Frontera,CD	23	01-ene-19	31-ene-19	01-ene-19	31-ene-19	CONTRATO	519,789.89	512,060.34	PROCESO	37.7000 METRO LINEAL.	22795	100	1.02
OP0006	K003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y LA CALLE ZARAGOZA, REFRENDO 2018 (ANTES OP0171)	0001 Frontera,CD	23	01-ene-19	21-ene-19	01-ene-19	21-ene-19	CONTRATO	196,678.93	193,832.10	PROCESO	18.0000 METRO LINEAL.	22795	100	1.01
OP0007	K003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE: RIVA PALACIO Y LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, REFRENDO 2018 (ANTES OP0172)	0001 Frontera,CD	23	01-ene-19	11-ene-19	01-ene-19	11-ene-19	CONTRATO	322,960.19	317,362.44	PROCESO	10.0000 METRO LINEAL.	22795	100	1.02
OP0008	K003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO, REFRENDO 2018 (ANTES OP0173)	0001 Frontera,CD	23	01-ene-19	26-ene-19	01-ene-19	26-ene-19	CONTRATO	583,987.11	575,144.38	PROCESO	41.2500 METRO LINEAL.	22795	100	1.02
OP0009	K008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO RURAL DE ACCESO A LA COL. CAPARROSO DE SIMON SARLAT	0331 Caparroso,CO	23	28-feb-19	19-mar-19	28-feb-19	19-mar-19	CONTRATO	2,472,324.66	2,129,484.67	PROCESO	1.0000 KILOMETRO	1886	100	1.16
OP0010	K005	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE QUINTIN ARAUZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	0061 Vicente Guerrero,VI	23	28-feb-19	19-mar-19	28-feb-19	19-mar-19	CONTRATO	2,120,172.13	1,280,787.37	PROCESO	1014.0000 METRO CUADRADO	8188	100	1.66
OP0011	K005	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE QUINTIN ARAUZ ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y CALLE CUAUHEMOC	0061 Vicente Guerrero,VI	33	11-mar-19	09-may-19	11-mar-19		CONTRATO	4,019,064.73	0.00	PROCESO	2007.1700 METRO CUADRADO	8188	30	0.00
OP0012	K014	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA "PROFESOR MARCOS E. BECERRA", CLAVE: 27DPB0080E	0241 Adolfo López Mateos,CO	33	11-mar-19	24-abr-19	11-mar-19		CONTRATO	386,671.14	0.00	PROCESO	1.0000 AULA	50	27	0.00
OP0013	K004	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR ZAPOTAL	0002 Alvaro Obregon (Santa Cruz),CO	23	28-feb-19	11-mar-19	28-feb-19	11-mar-19	CONTRATO	253,182.41	251,410.81	PROCESO	22.0000 LUMINARIA	1304	100	1.01
OP0014	K005	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO TRAMO: CALLE FCO. JAVIER MINA - CALLE HERMENEGILDO GALEANA.	0001 Frontera,CD	33	11-mar-19	14-abr-19	11-mar-19		CONTRATO	426,657.83	0.00	PROCESO	860.3100 METRO CUADRADO	22795	70	0.00
OP0015	K014	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CAMPOS PAYRO, CLAVE: 27DJN0032F	0004 Benito Juárez,RA	33	11-mar-19	09-may-19	11-mar-19		CONTRATO	919,597.01	0.00	PROCESO	2.0000 AULA	80	30	0.00
OP0016	K014	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" CLAVE: 27DPR1649X	0061 Vicente Guerrero,VI	33	12-mar-19	25-abr-19	12-mar-19		CONTRATO	384,076.35	0.00	PROCESO	1.0000 AULA	50	40	0.00
OP0017	K014	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "TIERRA Y LIBERTAD", CLAVE 27ETV0233R(Centro),EJ	0027 Felipe Carrillo Puerto	33	11-mar-19	09-abr-19	11-mar-19		CONTRATO	254,113.67	0.00	PROCESO	89.7000 METRO LINEAL.	140	70	0.00
OP0018	K014	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 27ETV0233R(Centro),EJ	0027 Felipe Carrillo Puerto	33	11-mar-19	24-abr-19	11-mar-19		CONTRATO	362,123.59	0.00	PROCESO	1.0000 SEVICIO SANITARIO	160	30	0.00
OP0019	K002	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE	0226 Chilapa 1ra. Sección (Margen Derecha),RA	33	08-abr-19	22-abr-19			CONTRATO	211,037.86	0.00	NO INICIADO	300.0000 METRO LINEAL.	295		0.00
OP0020	K004	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y FRANCISCO VILLA	0061 Vicente Guerrero,VI	33	08-abr-19	17-abr-19			CONTRATO	210,717.43	0.00	NO INICIADO	20.0000 LUMINARIA	8188		0.00
OP0021	K014	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL CARLOS PELLICER CAMARA, CLAVE: 27DIN0050F	0241 Adolfo López Mateos,CO	33	08-abr-19	22-may-19			CONTRATO	386,671.14	0.00	NO INICIADO	1.0000 AULA	40		0.00
OP0040	K003	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PUBLICO (REPARACION DE HUNDIMIENTOS ) CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO: CALLE FCO. I. MADERO - 5 DE MAYO	0001 Frontera,CD	23	27-may-19	25-jun-19			CONTRATO	0.00	0.00	NO INICIADO	102.6000 METRO LINEAL.	22795		0.00
<b>TOTALES:</b>										<b>16,637,336.83</b>	<b>7,830,653.59</b>					